

Codici di valutazione

Attrezzi

- 1 Diversi attrezzi mancano
- 2 Attrezzi molto sporchi
- 3 Macchinari incompleti
- 4 Macchinari mancano
- 5 DPI difettati
- 6 DPI mancanti

Esecuzione massetto

- 10 compattato insufficientemente
- 11 Superficie imprecisa

Controllo adesione piastrella

- 20 Inferiore 60 %
- 21 Adesione insufficiente

Ordine sul posto di lavoro

- 30 Ordine insufficiente

Scala

- 190 Sporgenza manca
- 191 Sporgenza imprecisa
- 192 Alzata non a filo con pedata
- 193 Gradino non va sotto il rivestimento
- 194 Alzata non in linea con pedata
- 195 Altezza pedate diverse
- 196 linea laterale imprecisa
- 197 Angoli pedate non in linea

Arco

- 220 Piastrelle a cuneo non precise
- 221 Davanzale sbagliato
- 222 Davanzale non a livello

Paraspigoli

- 170 non a filo con il rivestimento
- 171 jolly impreciso
- 172 paraspigolo non posato
- 173 paraspigolo inserito nel pavimento
- 174 paraspigolo piegato
- 175 utilizzato paraspigolo supplementare
- 176 paraspigolo troppo corto
- 177 paraspigolo rovinato
- 178 paraspigolo sporco
- 179 paraspigolo con spigoli taglienti
- 180 paraspigolo errato
- 181 paraspigolo troppo lungo
- 182 angoli molto imprecisi

Suddivisione

- 40 simmetria sbagliata (concezione)
- 41 tagli di compensazione non uguali
- 42 concezione sbagliata
- 43 pavimento non va sotto il rivestimento
- 44 pavimento solo parzialmente sotto il rivestimento
- 45 fascia non in giunta con il pavimento
- 46 metodo di posa sbagliato
- 47 tagli più piccoli di ½ piastrella
- 48 raccordo superiore del rivestimento non eseguito con piastrella intera
- 49 piastrella di rivestimento inferiore non a filo con il manufatto
- 50 inserto sbagliato
- 51 inserto posizionato sbagliato
- 52 manca inserto
- 53 pavimento non va sotto l'alzata

Posa

- 60 leggeri dentelli
- 61 dentelli molto pronunciati
- 62 larghezze delle fughe diverse
- 63 linea imprecisa
- 64 fughe troppo larghe
- 65 fughe troppo strette
- 66 quadro dei giunti irregolare
- 67 raccordo del pavimento al rivestimento impreciso
- 69 piastrelle difettate
- 69 Jolly posato male
- 70 ripiano non corrisponde al piano
- 71 non eseguito
- 72 piastrelle difettate nel rivestimento
- 73 posa non ultimata
- 74 eseguito in parte

Tagli

- 80 tagli male eseguiti (seghettati)
- 81 taglio non in squadra
- 82 taglio posato sbagliato
- 83 taglio non diritto
- 84 mancano i tagli
- 85 jolly tagliati male
- 86 maggior consumo di piastrelle (pz.)
- 87 fori male eseguiti
- 88 taglio non levigato/levigato male

Stuccatura

- 110 superficie delle piastrelle sporca/lavata male
- 111 superficie delle piastrelle non lavata
- 112 superficie della fuga irregolare
- 113 fughe aperte (forellini)
- 114 fughe non riempite completamente
- 115 raccordo con rivestimento eseguito malamente
- 116 raccordo con rivestimento non fugato
- 117 chiusura superiore e laterale male eseguita
- 118 angoli male eseguiti
- 119 stuccatura non eseguita
- 120 stuccatura non terminata
- 121 fughe lavate troppo
- 122 resti di colla nella stuccatura
- 123 giunti troppo pieni
- 124 silicone non eseguito
- 125 silicone tirato male
- 126 stucco sbagliato

Precisione

- 140 livello e planarità imprecisi
- 141 piombo e planarità imprecisi
- 142 pendenza non corretta (indicare le differenze)
- 143 pavimento non ha la pendenza
- 144 livello impreciso
- 145 planarità imprecisa
- 146 quota sbagliata
- 147 quota imprecisa
- 148 misura laterale imprecisa
- 149 misura frontale sbagliata
- 150 non in squadra con il manufatto
- 151 squadra imprecisa
- 152 piastrelle non a livello con lo scarico
- 153 non in squadra
- 154 misura dell'interruttore sbagliata
- 155 misura del foro sbagliata
- 156 chiusura superiore del rivestimento non a livello
- 157 misure molto imprecise
- 158 piombo impreciso
- 159 planarità imprecisa
- 160 Mazzetta imprecisa
- 161 Squadra dalla mazzetta imprecisa