

Apprendisti Muster Mustern

Anno di tirocinio 1

Settimana 13 dal 26.3.2018

al 30.3.2018

		Aiuto	Autono mo con supervis ione	Autono mo
Lunedì	Scuola professionale			
Martedì	Pareti 1. Piano Maiolica 20/20, Giunti 2mm, su intonaco cementizio Posa a letto sottile con Favo2000, Spatola 8mm, Consumo di materiale ca. 4Kg/m2 Distribuzione materiali secondo indicazioni: Gres porcellanato 30/60 lucido in sala Monocottura 30/30 bianca smaltata in Lavanderia & cantina	x		
Mercoledì	Riparazione. Asporto 6 Piastrelle in cotto. Lamatura sottofondo con Flex e aspirapolvere, nuova posa con PCI-Rapidlight (Colla rapida). Posa con giunti 4-5mm e seguentemente stuccato con PCI Sandgrau. Sostituzione giunti di silicone del raccordo pavimento- rivestimento	x		
Giovedì	Preparazione bagno. Controllare piombi e allineamenti dell'intonaco cementizio e pulizia, Lisciatura con malta speciale MAPEI Nivoplan. Applicazione PCI-Gisoground rapid alle pareti in cartongesso (Fondo di ancoraggio) e raccordo dei giunti con rete Nylon. !!!NOTA!!! Le giunte devono essere stabili e ben avvitate (Controllo del fondo di posa)	x		
Venerdì	Applicazione impermeabilizzante PCI-Lastogum, per applicazione delle guaine di protezione negli angoli e ai passaggi dei tubi (PCI Dichtmanschetten e PCI-Dichtband) Seguentemente prima mano di impermeabilizzante PCI-Lastogum (isolazione alternativa solo per interni). mano di PCI-Lastogum in bagno	x		

Visto e controllato

Data

Firma
Del maestro di tirocinio